

入札・契約の内容

	所 属	産業環境部農林課
	入札・契約番号	111
工事の名称	平成28年災 4-201・4-206・4-207農業用施設災害復旧工事	
工事の場所	倉吉市 上神外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	8,741,520円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年2月27日(月) 午後 1時50分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
石亀芳樹園	8,094,000		
(有)大田金松園	8,094,000		
(株)小嶋	8,094,000		
奥田建設(有)	8,090,000		
(有)北窓組	8,094,000		
倉吉環境事業(有)	8,094,000		
(有)辰巳園	8,000,000	落札	
(有)長石建設	8,090,000		
(有)松井組	8,094,000		
(有)向井組	辞退		
(株)吉村興産	8,094,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市和田309番地
		氏名・名称	(有)辰巳園 代表取締役 加藤一巳
		請負金額	8,640,000 円 (税込み)
		工期	平成29年3月1日 ~ 平成29年3月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年3月1日 ~ 平成29年6月30日
	変更理由	仮設計画(工事用道路)について、工事着手前の地元調整に不測の日数を要したことによる工期延長

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年3月1日 ~ 平成29年7月31日
	変更理由	工事による農道の通行止めに必要な迂回路(仮設道路)設置に伴う用地内の作物の収穫や交渉に不測の日数を要したことによる工期延長。