

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局生涯学習課
	入札・契約番号	106
工事の名称	倉吉市宮庭球場人工芝改修工事（2期）	
工事の場所	倉吉市 葵町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年3月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	85,972,700円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年12月21日（月） 午前 9時00分				
入札者（商号・名称）	第1回入札金額 （円）	第2回入札金額 （円）	第3回入札金額 （円）	備考	
㈱井中組	78,180,000				
打吹建設㈱	77,500,000			落札	
㈱クレー	78,500,000				
㈱重道組	78,000,000				
福井土建㈱	78,300,000				
㈲若建設工業	78,200,000				
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。					

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市旭田町60-1
		氏名・名称	打吹建設㈱ 代表取締役 小谷裕司
	請負金額	85,250,000 円（税込み）	
	工期	令和2年12月23日～令和3年3月29日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年12月23日～令和3年7月31日
	変更理由	庭球場1期工事の工期延長により、本工事の工事着手が出来なかった。さらに残土運搬・処分について、令和3年2月16日に発注者、受注者、残土受入業者で3者協議した結果、2月末からの残土搬出となった。また、県中部管内の他工事の影響で10tダンプトラックが土日祝しか確保出来ないことから、工期内完成が困難となり、工期を延長するもの。

変更契約内容（第2回）	変更請負金額	86,534,800 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 当初、残土搬出先を鳥取県発注の盛土工事としていたが、受入時期が合わず、残土搬出が出来ないことから、倉吉市発注の他工事へ搬出し、運搬距離が増えたことによる増額。 2. 壁打ち擁壁の両側フェンス復旧をH2400としていたが、既設フェンスがH2500あり、同等以上の高さのH3000のフェンス復旧としたことによる増額。 3. 作業従事者が、鳥取県の指定する感染流行嚴重警戒地域（V）、感染流行警戒地域（IV）から新たに転入するため、PCR検査を実施し陰性確認したことによる増額。 4. 工事車両の運搬経路が工事の影響で舗装の沈下及びびびり割れが著しいため、現状復旧したことによる増額。