

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	81
工事の名称	平成28年度社枝線工事第6工区	
工事の場所	倉吉市 和田	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	18,012,240円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年10月31日（月） 午前 9時40分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(有)大田金松園	16,500,000	落札	
(有)河崎組	16,600,000		
(有)河本建設	16,610,000		
(有)酒井建設	16,650,000		
水谷工業(有)	失格	入札心得第3条第3号による	
大和設備倉吉(株)	16,600,000		
(株)MASUDA	16,678,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市下福田373	
		氏名・名称	(有)大田金松園 代表取締役 大田千賀代	
	請負金額		17,820,000 円（税込み）	
	工期		平成28年11月3日 ～ 平成29年2月28日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成28年11月3日 ～ 平成29年3月28日
	変更理由	鳥取県中部地震の災害対応を優先して行ったことによる工期延期。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	17,624,520 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 315-6補助路線において、平成28年度社枝線工事第4工区との調整で、施工延長が短くなったことによる減額。 (管路延長：36.75m→32.75m)</li> <li>2. 315-4単独路線において、受益者の依頼による公共汚水柵の位置変更に伴い、施工延長が短くなったことによる減額。 (管路延長：16.50m→15.50m)</li> <li>3. 315-4単独路線において、受益者の依頼により公共汚水柵を新規で設置したことによる増額。 (公共汚水柵：1箇所→2箇所)</li> </ol>