

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	1
工事の名称	市道八屋福庭線配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市大平町		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成27年11月30日 まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	6,244,560 円 (税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成27年5月27日 (水) 午前9時00分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
倉吉管機工業(株)	5,750,000		
(有)ソケット	5,772,000		
(株)トンボプロパンガス	5,650,000	落札	
(有)長谷川商店	5,700,000		
(有)伯耆浄水	5,700,000		
(有)ユア-設備計画	5,710,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市和田東町196-1
		氏名・名称	(株)トンボプロパンガス 代表取締役 水谷正弘
	請負金額	6,102,000 円 (税込み)	
	工期	平成27年5月29日 ~ 平成27年11月30日	
変更契約内容 (第一回)	変更請負金額	6,102,000 円 (税込み)	
	変更工期	平成27年5月29日 ~ 平成28年3月14日	
	変更理由	関連道路改良工事（事業主体倉吉市建設課）の工事発注が遅延しており、残施工に必要な日数を延長する。	
変更契約内容 (第二回)	変更請負金額	6,102,000 円 (税込み)	
	変更工期	平成27年5月29日 ~ 平成28年3月24日	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設道路構造物（暗渠）と新設水道管の維持管理上必要な離隔を確保するため、曲管継手による迂回配管を想定していたが、試掘の結果、直線配管にて迂回が可能であり、曲管継手材料を一部廃止したため、減額。 ・関連道路改良工事（発注者：倉吉市建設課）により、購入土にて路床入替施工後に水路管を布設する工程であり、流用土による埋戻を計画していたが、関連道路改良工事が遅延しており、水道管布設工事の残施工（約35m）が着手できない状態であり、本工事にて先行し水道管布設を行なうため、現況取合道路交差点部のみ購入土による埋戻とするため、増額。 ・関連道路改良工事の工事進捗が遅延しており、契約工期内に水道管布設工事の残施工（約35m）が完了しない状態であるため、残施工に必要な日数を延長。 	