

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	92
工事の名称	平成29年度 社枝線工事第5工区	
工事の場所	倉吉市 不入岡	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	11,156,400円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年9月19日(火) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
岩本建設(有)	10,250,000		
(株)小鴨	10,300,000		
奥田建設(有)	10,300,000		
大和設備倉吉(株)	10,180,000	落札	
(有)中江組	10,220,000		
(有)藤原工務店	10,250,000		
(有)松井組	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市和田東町190番地
		氏名・名称	大和設備倉吉(株) 代表取締役 中村博之
	請負金額	10,994,400 円 (税込み)	
	工期	平成29年9月21日 ~ 平成30年2月28日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	11,851,920 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 当初の残土処分先と協議を行ったが、工期内の搬出が困難であったため、残土処分地を変更したことによる増額。 (運搬距離) 当初: 4.0km → 変更: 19.0km</p> <p>2. 現状土の状態が想定外に悪く、安定処理工における石灰の添加が増えたことによる増額。 (石灰添加量) 当初: 40.0kg/m³ → 変更: 51.7kg/m³</p>