

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	63
工事の名称	平成28年度 市道住吉町円谷町線通学路安全対策及び舗装修繕工事	
工事の場所	倉吉市 米田町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年2月4日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	18,539,280円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月20日（火） 午前 9時20分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
岩本建設(有)	17,100,000		
(有)大田金松園	17,166,000		
(株)小鴨	17,000,000		
(有)河崎組	17,100,000		
(有)北窓組	17,050,000		
(有)酒井建設	17,100,000		
東亜土木(有)	17,000,000		
(株)フクタニ	16,300,000	落札	
(株)MASUDA	17,100,000		
(有)松井組	16,750,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市大谷茶屋883-96
		氏名・名称	(株)フクタニ 代表取締役 音田雅夫
	請負金額		17,604,000 円（税込み）
	工期		平成28年9月21日 ～ 平成29年2月4日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成28年9月21日 ～ 平成29年3月29日
	変更理由	平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震に伴い、資材調達に遅れが生じ、工期内の完成ができないため、工期を延長する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	22,145,400 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 構造物取壊しについて、試掘調査の行い、施工区域の一部の既設アスファルト舗装厚が5cm(下水道復旧区域)と判明したため、全施工区域の路面切削(t=9cm)ができなくなったため、アスファルト舗装版破碎に変更。この変更に伴い、舗装修繕工法を『路面切削+表層工(t=3cm)』から『舗装版破碎+不陸整正(補足材(t=4cm))+表層工(t=5cm)』に変更。不陸整正の追加、表層工の舗装厚(3cm→5cm)の増に伴う増額。</p> <p>2. 表層工について、構造物取壊しを路面切削から舗装版破碎に変更したことに伴い、起点及び終点部の既設舗装との擦り付けでA=165㎡を追加したことによる増額。</p> <p>3. 構造物取壊しについて、既存アスファルト舗装厚を10cmと想定していたが(下水道復旧区域外)、15~20cmあったため、アスファルト殻処分量(200t)の増に伴う増額。</p>