

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	19
工事の名称	平成30年度 西鴨地区下反田放水路新設工事	
工事の場所	倉吉市 小鴨	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年8月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	1,989,360円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年6月25日(月) 午前 9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)あきやま総業	辞退		
大島土工工業(資)	1,990,000		
KISHIDA総業(株)	1,740,000	落札	
(株)新喜建工	辞退		
(株)セーフティ	辞退		
大輝建設(有)	辞退		
中央(株)	辞退		
(株)プロメイク	辞退		
(有)増井建設	1,842,000		
(有)松山組	1,850,000		
吉村産業(株)	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市中江299-8
		氏名・名称	KISHIDA総業(株) 代表取締役 岸田誠二
	請負金額		1,879,200 円 (税込み)
	工期		平成30年6月28日 ~ 平成30年8月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成30年6月28日 ~ 平成31年2月28日
	変更理由	掘削を行ったところ、土砂と混在した大量の埋設廃棄物が発見された。このため、計画の再検討に不測の日数を要し工期内完成が困難となったため、工期延期するもの。
変更契約内容(第2回)	変更請負金額	1,993,680 円 (税込み)
	変更工期	平成30年6月28日 ~ 平成31年3月15日
	変更理由	掘削を行ったところ、土砂と混在した大量の埋設廃棄物が発見されたため、当初計画箇所での施工は不適と判断し、50m下流側に計画を変更した、そのため、施工延長はL=47.4mからL=24.1mに変更する。工事費は一時中止の前に当初計画ですでに実施していた土砂掘削、埋設廃棄物の集積、1~5号集水樋の型枠費用を含め、増額変更する。また変更に伴う測量設計に不測の日数を要したため、工期延期するように変更する。