

入札・契約の内容

	所 属	上下水道局工務課
	入札・契約番号	85
工事の名称	馬場町配水管布設工事 1 工区	
工事の場所	倉吉市 馬場町	
工事の概要	水道施設工事	
工期	令和3年2月15日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	23,848,000円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年10月19日(月) 午前9時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
㈱空研	21,550,000		
㈱クラーエー	21,510,000		
大和設備倉吉㈱	21,480,000		
中海工業㈱	21,500,000		
早田設備㈱	21,472,000		
㈱ベクト総業	21,350,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市井手畑158番地
		氏名・名称	㈱ベクト総業 代表取締役 高田保幸
	請負金額		23,485,000 円 (税込み)
	工期		令和2年10月21日 ~ 令和3年2月15日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	24,578,400 円 (税込み)
	変更工期	令和2年10月21日 ~ 令和3年3月24日
	変更理由	1. 配管計画の見直し 掘削調査により、未確認だった雨水暗渠排水管や下水道取付管の埋設位置を確認したことで、配管の支障にならないよう計画の見直しを行ったことによる、材料及び労務の増額。 2. 工期の延長 昨年末から1月中旬にかけて続いた寒波による降雪と低温により現場での施工が困難であったこと、及び上記1による作業量が増えたことによる、工期の延長。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	24,913,900 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. コンクリート舗装版の処分 掘削を行ったところ、歩道部分の8箇所がアスファルト舗装の下にコンクリート舗装が確認できたことから、その取壊し及び処分を追加したことによる増額。