

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	92
工事の名称	令和元年度 輪王寺地区用水路改修工事（2工区）	
工事の場所	倉吉市 黒見	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年3月27日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	20,814,200円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年11月25日 午前9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
㈱アオキ建設	18,800,000		
石亀芳樹園	18,922,000		
岩本建設㈱	18,900,000		
㈱小鴨	18,900,000		
奥田建設㈱	18,900,000		
(有)河崎組	辞退		
(有)河野建設	18,920,000		
(有)河本建設	18,922,000		
(有)北窓組	辞退		
水谷工業㈱	辞退		
東亜土木㈱	18,751,000		
(有)長石建設	18,700,000	落札	
(有)中江組	18,900,000		
(有)藤原工務店	18,900,000		
㈱MASUDA	辞退		
(有)松井組	18,922,000		
㈱吉村興産	18,922,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市馬場町59番地1
		氏名・名称	(有)長石建設 代表取締役社長 堀川大介
		請負金額	20,570,000 円（税込み）
		工期	令和元年11月28日～令和2年3月27日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和元年11月28日～令和2年5月29日
	変更理由	他事業(鳥取県施工)と同時進行が必要であるが、他事業の入札が令和2年2月下旬となり、不測の日数を要したことから、工期を変更する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	21,998,900 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	水替工において、当初設計では小口径のポンプにて排水することになっていたが、天神野地区のため池から、常時流入(Q=36m ³ /h)があることが判明し、口径200mmのポンプにて排水したことによる増額変更をするもの。