

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	業務番号	64
業務の名称	令和元年度 古川沢地区排水ポンプ測量調査設計業務	
履行場所	倉吉市 井手畑	
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務	
履行期間	令和2年3月27日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	11,995,500円（税込み）	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年11月25日 午前9時15分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
アサヒコンサルタント(株)倉吉支社	10,300,000	落札	
株荒谷建設コンサルタント倉吉事務所	10,500,000		
(株)ウエスコ倉吉事務所	10,600,000		
鵬技術コンサルタント(株)	10,850,000		
(株)どうそう企画	10,500,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市大塚94-3
		氏名・名称	アサヒコンサルタント(株)倉吉支社 支社長 齋藤佳樹
		契約金額	11,330,000 円（税込み）
		履行期間	令和元年11月26日～令和2年3月27日

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	変更なし
	変更履行期間	令和元年11月26日～令和2年6月30日
	変更理由	ポンプ施設の構造を検討するなかで、当初想定していた設置位置では施工条件が厳しいことが判明し、適地選定に不測の日数を要したことにより当初履行期間での完了が困難となったため、履行期間を延長する。

変更契約内容(第2回)	変更契約金額	変更なし
	変更履行期間	令和元年11月26日～令和2年8月7日
	変更理由	ポンプ施設の設置場所の変更により、用地立会および測量作業に不測の日数を要したことにより、履行期間での完了が困難となったため、履行期間を延長する。

変更契約内容(第3回)	変更契約金額	11,418,000 円（税込み）
	変更履行期間	変更なし
	変更理由	地質調査において、土質ボーリングおよび、岩盤ボーリング調査実施により当初想定していた削孔土質が変更となったことによる増額変更をするもの。