

## 入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局生涯学習課
	入札・契約番号	129
工事の名称	管理事務所外災害復旧工事（28災第1号）	
工事の場所	倉吉市 葵町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年7月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	6,980,040円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年3月27日（月） 午後 1時35分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	6,450,000		
岩本建設(有)	6,450,000		
(有)大田金松園	6,400,000	落札	
奥田建設(有)	6,450,000		
(有)北窓組	6,463,000		
倉吉環境事業(有)	6,463,000		
(有)辰巳園	6,463,000		
(有)長石建設	6,463,000		
(有)中江組	6,463,000		
(株)吉村興産	6,463,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市下福田373
		氏名・名称	(有)大田金松園 代表取締役 大田千賀代
	請負金額		6,912,000 円（税込み）
	工期		平成29年4月1日 ～ 平成29年7月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年4月1日 ～ 平成29年9月15日
	変更理由	隣接する他工事 {倉吉市営武道館災害復旧工事（28災第1号）} との工程調整（縦樋作成の遅れ）により、本工事武道館周り舗装の遅れが発生したことによる工期延長。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	7,186,320 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	構造物撤去について、既存アスファルト舗装の厚さが、4 cmと想定していたが5～7 cmの厚さがあり、アスファルト処分量が増えたことによる運搬費及び処分費の増額変更