

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	36
工事の名称	令和元年度 上灘枝線工事第1工区	
工事の場所	倉吉市 三明寺西	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年11月15日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	18,636,200円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年8月5日 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
岩本建設(有)	16,942,000		
(有)大田金松園	辞退		
(株)小鴨	16,600,000	落札	
奥田建設(有)	16,900,000		
(有)河崎組	16,940,000		
(有)河本建設	16,942,000		
大和設備倉吉(株)	16,900,000		
中海工業(株)	16,640,000		
(有)中江組	失格	入札心得第3条第3号による	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市中河原532-1
		氏名・名称	(株)小鴨 代表取締役 菅埜元晴
		請負金額	18,260,000円(税込み)
		工期	令和元年8月6日～令和元年11月15日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	17,366,800円(税込み)
	変更工期	令和元年8月6日～令和元年12月27日
	変更理由	①試掘調査の結果、既設埋設物が支障となり土留めを設置できないため、掘削深さを浅くして施工を行うことによる減額。 ②真空ステーションの製作に時間を要したことによる工期延伸。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	17,311,800円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	当初、残土受入条件を満たすために安定処理工を見込んでいたが、現場発生土の土質が流用土に適していたため、残土受入業者から現状の残土を搬入するように指示を受け、安定処理工を廃止したことによる減額。