

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	11
工事の名称	令和2年度 市道和田東町井手畑線道路改良工事（小田工区）	
工事の場所	倉吉市 小田外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年3月29日まで	
契約の方法	公募型指名競争入札	
予定価格	146,463,900円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年7月7日（火）			午前 9時00分	
入札者（商号・名称）	第1回入札金額 （円）	第2回入札金額 （円）	第3回入札金額 （円）	備考	
井中・奥田・水谷 特定建設工事 共同企業体	134,000,000	133,180,000			
打吹・藤原・大和 特定建設工事 共同企業体	133,400,000	133,000,000			
クラエー・MASUDA・長石 特定建設 工事共同企業体	134,500,000	133,000,000		落札（抽選）	
重道・河野・河崎 特定建設工事 共同企業体	134,300,000	辞退			
福井土建・中江組・吉村興産 特定 建設工事共同企業体	135,000,000	133,100,000			
若・アオキ・岩本 特定建設工事 共同企業体	134,800,000	辞退			
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。					

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市鴨川町32番地1
		氏名・名称	クラエー・MASUDA・長石 特定建設工事共同企業体
			代表者 関クラエー 代表取締役 西村博文
		請負金額	146,300,000 円（税込み）
		工期	令和2年7月11日 ～ 令和3年3月29日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	143,303,600 円（税込み）
	変更工期	令和2年7月11日 ～ 令和3年7月30日
	変更理由	1. 中層混合の施工に先立ち、地層を確認するため、貫入試験を実施したところ改良深度が浅くなり、設計数量が変更となったことによる減額。 2. 中層混合を実施するにあたり、本工事で手配していた改良機械が他工事（関東地方で工事）の作業遅延により搬入時期が遅れた。これに伴い、計画していた工程に遅れが生じ、工期延期するもの。

変更契約内容（第2回）	変更請負金額	162,757,100 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 中層混合処理に伴う盛上がり土が発生したことにより、残土の運搬処分に伴う処理費用が当初数量よりも増加したことによる増額。 残土量 当初 V=210m ³ 変更 V=1,520m ³ 1,310m ³ 増 2. 既設Co構造物及び既設舗装版が地中から発見され、工事を進めるにあたり支障となるため、別途取壊しが必要となったことによる増額。 Co取壊し処分数量 As取壊し処分数量 当初 179 t 135 t 変更 571 t 392 t増 516 t 381 t増

変更契約内容（第3回）	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年7月11日 ～ 令和3年9月30日
	変更理由	1. 7月豪雨の影響により、本工事受注業者が災害対応の要請を受け、これに従事したため、工程に遅延が生じた。 2. 7月豪雨の影響で残土処分場の搬入路が被害を受け、復旧までの間、残土の搬出が中断したことにより工程に遅延が生じた。