

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-09
工事の名称	市道葵町湊町線配水管布設工事 第2工区		
工事の場所	倉吉市湊町 外		
工事の概要	水道施設工事		
工期	令和元年10月31日 まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	7,271,000 円 (税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	令和元年7月18日 (木) 午前9時00分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(株)クラエー	6,560,000		
(株)バクト総業	6,540,000		
(株)空研	6,600,000		
(有)伯耆浄水	6,550,000		
(有)長谷川商店	6,600,000		
(有)ユア-設備計画	6,500,000	落札	
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市和田505-3
		氏名・名称	(有)ユア-設備計画 代表取締役 佐々木龍夫
		請負金額	7,150,000 円 (税込み)
		工期	令和元年7月23日 ~ 令和元年10月31日
変更契約内容 (第一回)	変更請負金額	7,777,000 円 (税込み)	
	変更工期	令和元年7月23日 ~ 令和元年10月31日	
	変更理由	1. 当初、掘削発生土を埋め戻しに流用する計画としていたが、試掘調査の結果、流用に適さない粘性土であり、埋戻土を購入土に変更したため、購入土の費用及び発生土の運搬処分費が増えたことによる増額変更。 2. 給水管の切替箇所について、他工事での施工を予定していたが、地権者の要望により施工時期の調整が必要となり、6箇所から7箇所へ変更したことによる増額変更。	