

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	113
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (102)	
工事の場所	倉吉市 寺谷	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,400,560円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月18日(月)	午後3時35分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考
(株)アオキ建設	11,380,000	落札
(有)大田金松園	辞退	
奥田建設(有)	11,450,000	
(有)河崎組	11,450,000	
水谷工業(有)	辞退	
東亜土木(有)	11,400,000	
(有)向井組	11,482,000	
(株)吉村興産	11,420,000	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市関金町郡家721番地1
		氏名・名称	(株)アオキ建設 代表取締役 青木邦男
		請負金額	12,290,400 円 (税込み)
		工期	平成31年2月20日 ~ 平成31年3月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月20日 ~ 平成31年7月31日
	変更理由	仮設計画(資材置場・工所用道路)の地元調整に不測の日数を要したため、工期を122日延期するように変更する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月20日 ~ 令和元年9月30日
	変更理由	4-214(寺谷)は、崩壊土砂により覆われていたため、災害発生時には水路の破損が確認できず条件付削除と査定された。工事着手後に破損の確認ができたことにより、条件付査定解除の手続を申請したところ、手続に不測の日数を要し工期内完成が困難となったため、工期を延期する。

変更契約内容(第3回)	変更請負金額	12,194,280 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	(1)植生工の材料変更 植生工として、植生マット(肥料帯有、二重ネット)を設置するように計画していたが、盛土法面であり、植生シート(肥料帯無、一重ネット)が妥当なため。 (2)残土の仮置き 残土処分地が決まらず、一時仮置きが必要が生じたため。