

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	53
工事の名称	令和元年度 小鴨枝線外工事第3工区	
工事の場所	倉吉市 中河原外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年12月15日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,431,400円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年9月9日	午前9時30分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考
石亀芳樹園	8,574,000	
(有)河野建設	8,570,000	
(有)北窓組	辞退	
水谷工業(有)	8,575,000	
(有)長石建設	8,560,000	
(有)藤原工務店	8,500,000	落札
(株)MASUDA	8,574,000	
(有)松井組	辞退	
(株)吉村興産	8,574,000	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市伊木195-1
		氏名・名称	(有)藤原工務店 代表取締役 藤原博文
		請負金額	9,350,000 円 (税込み)
		工期	令和元年9月11日 ~ 令和元年12月15日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	9,163,000 円 (税込み)
	変更工期	令和元年9月11日 ~ 令和元年12月27日
	変更理由	1. 取付管及び汚水樹について 公共汚水樹設置場所を、受益者に最終確認したところ、設置場所の変更を希望された。変更した場所には使用中の浄化槽が設置されており、本工事において公共汚水樹を設置することが困難であることから、公共汚水樹5箇所設置を取りやめ、取付管のみの施工としたため、減額変更するもの。 2. 工期の変更について 工事発注時に、残土の搬出先を県の工事箇所として発注したが、残土発生後に再度県に確認したところ、本工事の工期内(12月15日)の受入は困難であるが、年内には受入可能との回答があったため、工期を変更するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	8,595,400 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 発生土処分について 残土のポータブルコーン貫入試験を行った結果、残土受入先の条件であるコーン指数500kN/m2を満たしており、安定処理工(仮置土の改良材散布・混合)と、石灰の添加量を確認する安定処理配合試験が不要となったため、減額変更するもの。