

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	36
工事の名称	小学校屋内運動場トイレ改修工事	
工事の場所	倉吉市 余戸谷町他	
工事の概要	建築一般工事	
工期	令和2年11月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	59,840,000円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年8月24日(月) 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	53,800,000		
(株)クラエー	53,700,000		
寿ホームズ(株)	54,000,000		
(有)酒井建設	54,000,000		
(有)向井組	53,400,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市上井265-5
		氏名・名称	(有)向井組 代表取締役 向井康英
	請負金額	58,740,000 円 (税込み)	
	工期	令和2年8月27日 ~ 令和2年11月30日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年8月27日 ~ 令和3年1月31日
	変更理由	西郷小学校において、設備機器設置後に既設配水管の損傷が確認され、当該工事で設置した設備機器等を一時撤去し、排水改修工事が必要なことから、履行期間を延長するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	64,796,600 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>(1)河北・明倫・上北条小 有効開口幅800Wを確保し、避難所開設時の高齢者に配慮したため木製上吊引き戸を手動式から半自動式に変更。</p> <p>(2)関金小 既存トイレブースがテラゾーブロック製の為に、壁タイルに埋込となっており、設計図と現状に相違があったためブース周囲のタイルを張替える。</p> <p>(3)各小学校 避難所開設時の高齢者に配慮したため、ウォシュレットに大型リモコンを追加した。</p> <p>(4)灘手小 手すり下地が必要なため、手すり取付下地の新設。</p> <p>(5)北谷小 漏水のため多目的便所の漏水修繕。</p> <p>(6)河北小 経年劣化によりバブル開閉が不可のため給水バブルの取替。</p> <p>(7)高城小 工事範囲の給水を断水する必要があるため給水バブルの新設。</p> <p>(8)社小女子・河北小男・明倫小男 経年劣化のため陶器とトラップの取外しが出来ないため、掃除流し(3個)を新品に取替え。</p> <p>(9)旧山守小 床仕上げがインタロッキングのため自立式が困難なため、渡り廊下手すりを自立式から壁付に変更。</p> <p>(10)関金小 経年劣化により取手が破損しているため、床下点検口の取替。</p> <p>(11)旧山守小 経年劣化によりバブル開閉が不可のため、給水バブルの取替。</p> <p>(12)西郷男女・社男・上北条男・関金女 経年劣化により陶器とトラップの取外しが出来ないため、掃除流し(5個)を新品に取替え。</p> <p>(13)上北条小 有効開口800W確保し車いす対応とするため、トイレブースの開き戸を折れ戸に変更。</p> <p>(14)各小学校 ベビーチェア、ウォシュレットの設置ブースを分かりやすくするため、ベビーチェア、ウォシュレットのビクトサイン及び掃除具入れのサインの追加。</p> <p>(15)各小学校 経年により塗装劣化があるため、通気管、露出鉄骨柱の塗装塗替え。</p> <p>(16)社小 破損しているため、ドアガラリの取替。</p> <p>(17)各小学校 今後使用予定がないため、手洗いの石鹸入れの撤去及び撤去穴に樹脂キャップをした。</p> <p>(18)関金・上北条小 経年劣化により破損しているため、換気扇の取替え。</p> <p>(19)高城小 渡廊下屋根新設に伴い渡り廊下が暗いため、また経年劣化による破損のため渡り廊下照明器具の新設及び取替え。</p> <p>(20)高城小 バリアフリー対応として整備するため、渡り廊下既存排水溝にモルタル充填及び一部グレーチングの設置。</p> <p>(21)西郷小 水の流れが悪く管内調査したところ、汚水管の破損箇所が判明したため、汚水管の修繕。</p>