

入札・契約の内容

	所 属	産業環境部農林課
	入札・契約番号	114
工事の名称	平成28年災 4-7・4-11・4-213・4-214農地・農業用施設災害復旧工事	
工事の場所	倉吉市 福山	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,750,240円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年2月27日(月) 午後 2時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	9,025,000		
岩本建設(有)	9,000,000	落札	
(有)河崎組	9,028,000		
(有)河野建設	9,028,000		
(有)河本建設	9,027,000		
(有)酒井建設	9,028,000		
大和設備倉吉(株)	9,028,000		
東亜土木(有)	9,028,000		
(有)中江組	9,028,000		
(株)フクタニ	9,028,000		
(株)MASUDA	9,028,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市横田416-8番地
		氏名・名称	岩本建設(有) 代表取締役 岩本貴弘
	請負金額		9,720,000 円 (税込み)
	工期		平成29年3月2日 ~ 平成29年3月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年3月2日 ~ 平成29年6月30日
	変更理由	施工による石礫除去対策について、工事着手前の耕作者との協議において不測の日数を要したことによる工期延長

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年3月2日 ~ 平成30年1月10日
	変更理由	上流のため池改修工事の遅延により、予定していたため池への水替えができず施工時期を逃しかんがい期となったため、ブロック基礎の着手に不測の日数を要したことによる工期延長

変更契約内容(第3回)	変更請負金額	11,371,320 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	4-213(水路)の一部区間について、当初計画では密実な砂質土と判断し、法勾配1:0.8での法面切直し及び張芝工としていたが、掘削したところ密実な状態ではなかったためコンクリート練積ブロックでの復旧に変更したことによる増額変更