

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局博物館
	入札・契約番号	11
工事の名称	倉吉歴史民俗資料館屋根外壁改修工事	
工事の場所	倉吉市 仲ノ町	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成29年8月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	70,920,360円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年5月1日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	65,300,000		
(株)クラエー	64,810,000	落札	
寿ホームズ(株)	65,000,000		
(有)酒井建設	65,400,000		
(有)向井組	65,000,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市鴨川町32番地1	
		氏名・名称	(株)クラエー 代表取締役 西村博文	
	請負金額		69,994,800 円 (税込み)	
	工期		平成29年5月11日 ~ 平成29年8月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年5月11日 ~ 平成29年10月31日
	変更理由	既存外壁塗装を撤去し外壁調査を行った結果、設計より多くのクラック及びコンクリート欠損箇所が発見され、全箇所補修する必要があることや打継目地が発見され、打継目地を新たに整形する必要があるため工期延長するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	70,271,280 円 (税込み)
	変更工期	平成29年5月11日 ~ 平成29年11月30日
	変更理由	<p>1. 外壁及び軒天の既存仕上材撤去後の詳細調査結果により補修箇所を見直したための数量の変更。</p> <p>2. 外壁仕上材の仕様を見直したための仕様変更。</p> <p>3. 既存折板屋根撤去後の詳細調査結果により補修箇所を見直したための数量変更。</p> <p>4. 外壁の既存仕上材撤去後の詳細調査の際、1階及び2階打継目地があることが判明したための打継目地処理の追加。</p> <p>5. 雨天及び台風による防水工事の遅れによる工期の延長。</p> <p>上記1～4による請負代金の変更、5による工期の延長をするもの。</p>