

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	59
工事の名称	平成29年度 市道住吉町円谷町線道路側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 住吉町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年10月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,964,080円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年7月10日(月) 午前 9時25分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
奥田建設(有)	9,220,000		
(有)河崎組	9,226,000		
(有)北窓組	9,226,000		
大和設備倉吉(株)	9,226,000		
(有)藤原工務店	9,220,000		
(株)MASUDA	9,226,000		
(有)松井組	9,226,000		
(株)吉村興産	9,200,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市巖城690-1
		氏名・名称	(株)吉村興産 代表取締役 吉村年明
	請負金額		9,936,000 円 (税込み)
	工期		平成29年7月13日 ~ 平成29年10月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年7月13日 ~ 平成29年12月20日
	変更理由	電柱の移設について、移設先の選定及び移設に伴う製品変更協議に日数を要したことによる工期の延長

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	10,820,520 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1.当初、埋戻しは流用土としていたが、路床土として不適であり、真砂土により埋戻しを行ったことにより、現場発生土の残土処分数量が増となった</p> <p>2.掘削影響範囲の増加と現況道路のすり付けのため、舗装復旧面積が増となった</p> <p>上記理由による増額変更</p>