

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	21
工事の名称	平成30年災 林道立見線外災害復旧工事（台風24号）	
工事の場所	倉吉市 立見外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年11月29日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	8,907,800円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年6月24日 午前9時10分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
㈱アオキ建設	8,080,000		
岩本建設(有)	8,080,000		
(有)大田金松園	8,098,000		
㈱小鴨	8,098,000		
奥田建設(有)	8,090,000		
(有)河崎組	8,098,000		
(有)河本建設	8,247,962		
大和設備倉吉㈱	8,098,000		
中海工業㈱	8,098,000		
(有)中江組	8,000,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市上米積1129-1
		氏名・名称	(有)中江組 代表取締役 中江亜紀子
	請負金額		8,800,000 円（税込み）
	工期		令和元年6月26日～令和元年11月29日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和元年6月26日～令和2年1月17日
	変更理由	残土処分地としている、鳥取県発注工事「国道313号（倉吉関金道路）改良工事」の残土受け入れが12月中旬まで他工事の予定で埋まっており、本工事の残土受け入れ時期が12月下旬から1月上旬予定となることから工期を延長する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	9,099,200 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	林道立見線4号箇所を掘削したところ、地山が軟弱で湧水があり、広範囲にわたり舗装にひび割れが発生したことから、舗装復旧面積を増やしたことによる増額。