

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	65
工事の名称	小学校空調設備整備工事（2工区）	
工事の場所	倉吉市 仲ノ町外	
工事の概要	管工事又は電気工事	
工期	令和2年3月19日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	128,480,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年10月7日 午前9時05分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
岡田電工(株)倉吉営業所	116,200,000		
(株)吉備総合電設倉吉営業所	115,800,000		
大和設備倉吉(株)	辞退		
中海工業(株)	116,000,000		
(株)中電工倉吉営業所	115,000,000	落札	
早田設備(株)	辞退		
(南)山崎商会	116,200,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市八屋145番地2
		氏名・名称	(株)中電工倉吉営業所 所長 戸田雅之
	請負金額	126,500,000 円（税込み）	
	工期	令和元年10月9日～令和2年3月19日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	126,391,100 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>(成徳)再利用が可能だと判断したため、デマンド用ケーブル配管新設を、既設配管再利用へ変更。</p> <p>(上灘)既存のガラスが強化ガラス(8箇所)であり、現況復旧をおこなうため、普通ガラス改修から強化ガラス改修へ変更。</p> <p>(上灘)花壇の埋設部を確認したところ、計画していた内容と違いがあったため、花壇の現況復旧の工法を変更。</p> <p>(北谷)該当箇所は、転がし配管で計画していたが、人通りが多く、破損する恐れがあり、保護する必要があると判断したため、露出配管のコンクリート保護を追加。</p> <p>(北谷)埋設配管予定地は、多くの既存埋設管があり、施工が不可能と判断したため、屋外埋設配管を露出配管へ変更。</p> <p>(高城)既存のプルボックス再利用では、納めることができず、新設する必要があったため、既設プルボックス再利用から、新設プルボックス設置へ変更。</p> <p>(高城)トランスを交換した結果、接地抵抗値が基準値未満となり、今後エアコンを運用するのに、危険が生じるため、接地抵抗値の改修の追加。</p> <p>(灘手)既存側溝を痛める恐れがあったため、犬走り部の埋設配管から、露出配管と保護コンクリートへ変更。</p> <p>(灘手)配管貫通予定箇所に、既存の開口部があったため、職員室のガラスを加工し、配管を貫通から、既存の開口部再利用し、配管を貫通へ変更。</p>