

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	34
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事（212）	
工事の場所	倉吉市 関金町福原外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年1月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	6,981,700円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年7月29日 午前9時30分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
倉吉環境事業(有)	辞退		
寿土木(株)	6,345,000		
(株)セーフティ	6,347,000		
(有)辰巳園	6,347,000		
(有)谷本工業	6,340,000		
東伯建設(株)	6,320,000	落札	
(有)長谷川商店	失格	入札心得第3条第3号による	
(有)向井組	6,347,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市三江168
		氏名・名称	東伯建設(株) 代表取締役 山脇優
	請負金額	6,952,000 円（税込み）	
	工期	令和元年8月2日～令和2年1月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	7,645,000 円（税込み）
	変更工期	令和元年8月2日～令和2年3月10日
	変更理由	4-284(関金町明高)において、ブロック積基礎高まで掘削したところ、上部の法面から湧水が発生するとともに法面の崩落、亀裂が発生した。応急対策を行ったが、さらに上部からの湧水が起因して崩落が発生したため、計画どおりの施工が困難となった。このため、湧水対策と法面の安定を図るため、ブロック積をフトン管(5段)に変更し、上部の法面が1割5分の安定勾配となるよう工法変更を行う。 また、上記に伴う工法の検討及び国への計画変更の承認手続きに不測の日数を要したため、工期を延長する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	7,980,500 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	(1)仮設道路の延長増 4-284(関金町明高)の仮設計画について、田に敷鉄板を設置し工事用道路とする計画としていたが、田までの進入路が非常に軟弱で資材の搬入等が困難であり、またこの区間にある横断暗渠の破損を防ぐため、敷鉄板を10m延長増とする。 (2)残土処分地の変更 4-284(関金町明高)の残土処分については、運搬距離2kmを計画していたが、近隣に処分地がなく自社処分地(三江)が最寄地だったため、運搬距離を12km(関金町明高～三江)に変更する。 (3)数量精査 4-61(関金町福原)のブロック積について、隣接構造物(起点側：フトン管、終点側：ブロック積)の間を施工する計画であったが、現場精査により隣接構造物間の施工可能なブロック積延長に変更する。(7.0m→6.7m)