

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	140
工事の名称	平成29年度 市道大原山根線通学路安全対策工事その2	
工事の場所	倉吉市 八屋	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	25,440,480円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年12月26日(火) 午後 13時05分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
㈱井中組	23,490,000		
打吹建設㈱	23,550,000		
㈱クラーエー	23,478,000		
㈱重道組	23,500,000		
㈲長石建設	23,500,000		
福井土建㈱	23,450,000	落札	
㈲若建設工業	23,550,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建㈱ 代表取締役 福井重秋
		請負金額	25,326,000 円 (税込み)
		工期	平成29年12月27日 ~ 平成30年3月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年12月27日 ~ 平成30年7月31日
	変更理由	工期について、電線施設等の移設に不測の日数を要したことにより工期を延長する。
変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年12月27日 ~ 平成30年11月30日
	変更理由	現場発生土の処分に係る受入地との日程調整、灌漑期に係る水の調整、通行規制の変更に伴う工程調整及び豪雨に伴う切土法面の崩落による対応の検討に日数を要したため、工期の延長。
変更契約内容(第3回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年12月27日 ~ 平成30年12月14日
	変更理由	路床盛土工について、掘削に事前調査で確認できなかった埋設物(宅地からの排水管、仕切弁【上水道】、取付管【下水道】)処理の検討に不測日数を要したため。 防護柵工について、ガードパイプ設置前の事前調査で、上水道管及び下水道管の埋設が確認されたこと、また、アパート及び個人の出入口の調整でその設置位置調整に不測の日数を要したため工期を変更する。
変更契約内容(第4回)	変更請負金額	28,481,760 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1 法面工について 平成30年7月豪雨により、切土法面が崩壊したため、その箇所の復旧をフトンかごにしたことによる増額 法面崩壊：延長L=14m(No2+9.6~No.3+3.6)面積A=75.5㎡ フトンかご：総延長L=83m(8段積【1段0.5m】) 2 その他の異同は、現地調査の結果による。