

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	97
工事の名称	市道小泉線外道路災害復旧工事（30災第617号、619号）	
工事の場所	倉吉市 関金町小泉外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年8月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	21,151,800円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月4日（月）	午後1時45分
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考
㈱井中組	19,530,000	
打吹建設㈱	19,585,000	
㈱クラーエー	19,530,000	
㈱重道組	19,570,000	
㈱長石建設	19,580,000	
福井土建㈱	19,500,000	
㈱若建設工業	19,400,000	落札
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上福田820番地
		氏名・名称	㈱若建設工業 代表取締役 若原麻記
		請負金額	20,952,000 円（税込み）
		工期	平成31年2月7日～令和元年8月30日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月7日～令和元年10月30日
	変更理由	小泉工区において、わさび田管理者と小泉養魚場への工事調整に不測の日数を要したため、工期を変更する。

変更契約内容（第2回）	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月7日～令和2年1月31日
	変更理由	小泉工区の河川内の大型土のう袋とブルーシートの撤去において、撤去作業の際に濁水が発生する可能性があるため、関係機関と調整を行ったところ、令和2年1月中旬までは撤去作業への同意が得られなかったため、工期延期を行う。

変更契約内容（第3回）	変更請負金額	19,884,960 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 市道小泉線(617号)の着工前測定の結果、現地あわせのために大型ブロック積工と取付工(石積み)の面積を変更したことによる減額。 2. 市道小泉線(617号)において、当初は良質の地盤が出現すると想定していたが、掘削作業後に地盤を確認したところ、支持力が設計条件値(最大地盤反力度:125.35kN/m2)を満たしているか目視による判断が困難であったため、簡易支持力測定器による試験を実施したことによる増額。 3. 市道野添1号線(619号)において、当初は良質の地盤が出現すると想定していたが、掘削作業後に地盤を確認したところ、支持力が設計条件値(許容支持力度:200kN/m2以上)を満たしているか目視による判断が困難であったため、簡易支持力測定器による試験と土質試験を実施したことによる増額。 4. その他事業費の増減は着工前測定の結果による。