

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	120
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (107)	
工事の場所	倉吉市 志津	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	7,817,040円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年3月4日(月)	午後2時05分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考
㈱アオキ建設	7,220,000	
石亀芳樹園	7,238,000	
岩本建設(有)	7,220,000	
㈱小鴨	7,238,000	
奥田建設(有)	辞退	
(有)河崎組	7,238,000	
(有)河野建設	7,230,000	
水谷工業(有)	辞退	
大和設備倉吉(株)	7,238,000	
東亜土木(有)	7,238,000	
(有)中江組	7,235,000	
(有)藤原工務店	7,230,000	
(有)松井組	7,238,000	
(有)向井組	7,238,000	
㈱吉村興産	7,190,000	落札
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市巖城690-1
		氏名・名称	㈱吉村興産 代表取締役 吉村年明
		請負金額	7,765,200 円 (税込み)
		工期	平成31年3月9日 ~ 平成31年3月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年3月9日 ~ 平成31年7月5日
	変更理由	仮設計画(資材置場・工所用道路)の地元調整に不測の日数を要したため、工期を96日延期するように変更する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年3月9日 ~ 令和2年1月6日
	変更理由	【4-269 志津】について仮設道路設置時期を農地耕作者と協議した結果、農作物収穫後に実施することとなったため。

変更契約内容(第3回)	変更請負金額	8,022,600 円 (税込み)
	変更工期	平成31年3月9日 ~ 令和2年3月19日
	変更理由	1. 【4-267 志津】について崩土撤去の際に伐採・収集・運搬・処分が必要となるため、準備費-伐採費を追加したことにより増額変更する。 2. 仮設道路について農地耕作者との協議に不測の日数を要したことにより、工期を変更する。