

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	90
工事の名称	平成28年度市道八屋福庭線道路改良工事（6工区）	
工事の場所	倉吉市 海田東町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年3月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	15,907,320円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年12月1日（木） 午後 1時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(有)河崎組	14,620,000		
(有)河野建設	14,725,000		
(有)河本建設	14,700,000		
(有)酒井建設	14,700,000		
水谷工業(有)	14,682,000		
大和設備倉吉(株)	14,650,000		
(有)辰巳園	14,700,000		
(有)中江組	14,550,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上米積1129-1	
		氏名・名称	(有)中江組 代表取締役 中江亜紀子	
	請負金額		15,714,000 円（税込み）	
	工期		平成28年12月3日 ～ 平成29年3月29日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成28年12月3日 ～ 平成29年5月30日
	変更理由	No.7+7.0付近は左右に墓地への取付け道路があり、関係者との通行調整に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったことによる工期延長。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	16,151,400 円 (税込み)
	変更工期	平成28年12月3日 ~ 平成29年7月31日
	変更理由	<p>1. 路面排水を適正に処理するため、No. 9+10～No. 10+5.0の間を路肩保護コンクリートから水路兼用路肩保護コンクリートに変更したことによる増額変更。</p> <p>2. 水路事業を促進させるため、道路土工の掘削(オープン及び片切)178m³、盛土(路体盛土、路床盛土)212m³を追加したことによる増額変更。</p> <p>上記1、2に伴い、工期を延長。</p>

変更契約内容(第3回)	変更請負金額	16,133,040 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 道路土工について 掘削による発生土を処分としていたが、路体盛土として使用できることが確認できたため、現場内流用(93m³)に変更したことによる減額。 ※処分にあたり、コーン指数を計測したところ500kN/m²以上あり、路体盛土としての利用が確認できた。</p> <p>2. 路盤工について 本道路事業を促進させるため、路盤工【上層路盤(150m²)、下層路盤(110m²)】を追加したことによる増額。</p> <p>上記1、2による減額変更。</p>