

入札・契約の内容

	所 属	建設部建築住宅課
	入札・契約番号	57
工事の名称	市営みどり町住宅災害復旧工事	
工事の場所	倉吉市 みどり町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	61,794,360円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年7月10日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	57,050,000		
打吹建設(株)	57,210,000		
(株)クラエー	57,133,000		
(株)重道組	57,200,000		
(有)長石建設	57,050,000		
福井土建(株)	57,100,000		
(有)若建設工業	56,900,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上福田820番地
		氏名・名称	(有)若建設工業 代表取締役 若原麻記
	請負金額		61,452,000 円 (税込み)
	工期		平成29年7月13日 ~ 平成30年2月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年7月13日 ~ 平成30年3月28日
	変更理由	補強盛土工の盛土材を流用土で計画していたが、想定以上に土質が悪く、他工事からの搬入土に変更した。このため、搬入土の受け入れ調整に期間を要したため、工期の延長を行うもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	64,304,280 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	補強盛土工の盛土材を流用土で計画していたが、想定以上に土質が悪く、他工事からの搬入土に変更したことによる残土運搬費の増加、また、他工事からの搬入土を仮置場に一時ストックしておく必要があり、仮置場から現場までの運搬費を計上したことによる増額変更。