

入札・契約の内容

	所 属	上下水道局工務課
	入札・契約番号	62
工事の名称	福光配水管布設工事 1 工区	
工事の場所	倉吉市 福光	
工事の概要	水道施設工事	
工期	令和3年1月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,421,000円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年9月28日(月) 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	13,060,000		
(株)クラエー	12,960,000	落札	
大和設備倉吉(株)	12,990,000		
中海工業(株)	13,000,000		
早田設備(株)	13,000,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市鴨川町32番地1
		氏名・名称	(株)クラエー 代表取締役 西村博文
	請負金額	14,256,000 円 (税込み)	
	工期	令和2年10月1日 ~ 令和3年1月29日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	16,430,700 円 (税込み)
	変更工期	令和2年10月1日 ~ 令和3年3月19日
	変更理由	1. 一部区間(L=55.0m)において、掘削に伴う地山の崩落が確認されたため、地山が安定する勾配で掘削断面を見直したことによる、土工及び舗装工の増額。 2. 上記により作業量が増えたことに伴い、工期を延期するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	18,213,800 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 当初、掘削発生土を埋戻しに流用する計画としていたが、土質試験の結果、流用に適さない粘性土(CBR=2.2~2.7%)であり、埋戻土を購入土に変更したため、購入土の費用および発生土の運搬処分費が増えたことによる増額。 2. 試掘調査の結果、既設横断溝の迂回等による配管計画の見直しを行ったことで、材料及び労務費が増えたことによる増額。