

入札・契約の内容

		所 属	建設部建設課
		入札・契約番号	100
工事の名称	市道米田町富海線外道路災害復旧工事（30災第612号、620号）		
工事の場所	倉吉市 米田町外		
工事の概要	土木一般工事		
工期	令和1年6月28日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	8,345,160円（税込み）		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		

入札日時	平成31年2月4日(月) 午後2時00分	
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考
石亀芳樹園	7,700,000	
岩本建設(有)	辞退	
(株)小嶋	7,727,000	
(有)河野建設	7,725,000	
大和設備倉吉(株)	7,727,000	
(有)中江組	7,600,000	落札
(有)藤原工務店	失格	入札心得第3条第3号による
(有)松井組	7,728,000	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上米積1129-1
		氏名・名称	(有)中江組 代表取締役 中江亜紀子
		請負金額	8,208,000 円 (税込み)
		工期	平成31年2月6日 ~ 令和元年6月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月6日 ~ 令和元年9月30日
	変更理由	市道米田町富海線については地元調整が得られなかったこと、市道志津7号線については本工事に先行している農林災害復旧工事が遅延したことから、工期内で完了出来ないため。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月6日 ~ 令和元年10月31日
	変更理由	市道志津7号線について、擁壁工の施工中に湧水が確認され、湧水の処理の検討に時間を要したことから、工期内で完了出来ないため。

変更契約内容(第3回)	変更請負金額	8,202,600 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 擁壁工について、既設排水路が当初計画位置より道路側に設置されていたことから、道路法面の盛土を標準法面勾配で復旧するためカゴ枠の段数を追加したことによる増額。 2. すりつけ工について、現地盤の状況によりすりつけ面積が減となったことによる減額。