

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	103
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (105)	
工事の場所	倉吉市 谷	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	53,126,280円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月18日(月) 午後3時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額 (円)	第2回入札金額 (円)	備考
㈱井中組	49,280,000		
打吹建設㈱	49,250,000		
㈱クラエー	49,176,000		
㈱重道組	49,240,000		
㈲長石建設	49,000,000		落札
福井土建㈱	49,200,000		
㈲若建設工業	49,240,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市馬場町59番地1
		氏名・名称	㈲長石建設 代表取締役社長 堀川大介
		請負金額	52,920,000円 (税込み)
		工期	平成31年2月21日 ~ 平成31年3月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月21日 ~ 平成31年7月31日
	変更理由	仮設計画(資材置場・工事用道路)について、工事着手前の地元調整に不測の日数を要したため。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月21日 ~ 令和元年9月30日
	変更理由	崩壊土砂により覆われていたため、災害発生時には水路、給水栓の破損が確認できず条件付削除と査定された。工事着手後に破損の確認ができたことにより、条件付査定解除の手続きに不測の日数を要し、工期内完成が困難となったため。

変更契約内容(第3回)	変更請負金額	53,329,320円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	4-226、4-227において、災害査定時に崩壊土砂が水路、給水栓を覆っていたため、施設の破損が確認できなかったことにより条件付削除と査定されていたが、水路の破損、沈下等(4-226)、給水栓の破損(4-227)が確認できたので、施設復旧を追加計上したことによる増額。

変更契約内容(第4回)	変更請負金額	53,337,140円 (税込み)
	変更工期	平成31年2月21日 ~ 令和元年10月18日
	変更理由	1. 盛土流用後の残土については、仮置き場である農地へ敷均して処理することから、地権者と耕作者の両者の確認及び承諾を得る必要があり不測の日数を要するため、工期を延長する。 2. 消費税率改正に伴い、指定日(4月1日)以降の増額部分について税率10%となるため増額。