

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	46
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事（208）	
工事の場所	倉吉市 志津 外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年1月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,762,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年8月19日 午前9時10分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
㈱アオキ建設	13,400,000		
岩本建設㈱	13,400,000		
㈱小鴨	辞退		
奥田建設㈱	13,400,000		
㈱河崎組	13,280,000	落札	
㈱河本建設	13,420,000		
大和設備倉吉㈱	13,420,000		
中海工業㈱	13,320,000		
㈱中江組	13,410,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市上灘町115-1
		氏名・名称	㈱河崎組 代表取締役 河崎義彦
	請負金額	14,608,000 円（税込み）	
	工期	令和元年8月21日～令和2年1月31日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和元年8月21日～令和2年2月28日
	変更理由	仮設計画（資材置場・工事用道路）について、設置位置の決定及び地元調整に不測の日数を要し、工期内完成が困難となったため、工期を延期する。

変更契約内容（第2回）	変更請負金額	15,296,600 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>(1) 仮設計画の変更 4-266(志津)は、山腹水路のため、水路及び管理道敷を利用した工事用道路を計画していたが、実施時における現地調査をしたところ、幅員が狭く立木等の障害物も多いため、機械の進入・資材の搬入等が困難なことが判明した。このため、水路に隣接するため池の法面を利用して仮設道路を設置することとする。</p> <p>(2) 立木伐採費の計上 4-266(志津)の法面の立木について、当初伐開等で対応可能な作業としていたが、現地調査において、支障となる立木が想定より大きく影響範囲も広がったため、チェーンソー等での伐採が必要となり、伐採費を計上する。</p> <p>(3) 残土処分地の変更 4-265(志津)の残土処分(V=107m<sup>3</sup>)については、運搬距離2kmを計画していたが、近隣に処分地がなく河来見が最寄地だったため、運搬距離を10km(志津～河来見)に変更する。</p>