

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	26
工事の名称	令和元年度 志津鴨ヶ丘地区用水路改修工事（1工区）	
工事の場所	倉吉市 関金町堀	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年10月14日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,892,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年7月8日	午前9時00分
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考
(有)河野建設	11,720,000	
(有)北窓組	辞退	
水谷工業(有)	11,660,000	
東亜土木(有)	11,100,000	落札
(有)長石建設	11,700,000	
(有)藤原工務店	11,610,000	
(株)MASUDA	11,700,000	
(有)松井組	11,720,000	
(株)吉村興産	11,720,000	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市秋喜西町8番地
		氏名・名称	東亜土木(有) 代表取締役社長 山本幸利
	請負金額		12,210,000 円（税込み）
	工期		令和元年7月9日 ～ 令和元年10月14日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和元年7月9日 ～ 令和元年11月11日
	変更理由	本工事の施工にあたり、既設用水路との接続区間は用水を止水して行うため、事前の地元確認より9月下旬から施工するよう調整していたが、地元より水稻の品種で10月中旬頃まで用水が必要な受益地があるとのことから、用水の止水時期を遅らせる必要が生じたため、工期を延長するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	12,901,900 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	本工事で行う水路新設により農道（県営関金一般農道部分 N=2 箇所）を横断している既設管路Φ800が用途廃止となることから、これを閉塞するため中込め注入工（セメント・ペントナイトの充填V=13.5m ³ ）を追加したことによる増額。