

入札・契約の内容

	所 属	総務部防災安全課
	入札・契約番号	39
工事の名称	大立地区耐震性貯水槽整備工事	
工事の場所	倉吉市 大立	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	6,939,000円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年10月3日(月) 午前 9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
寿土木(株)	6,375,000		
(有)谷本工業	6,350,000	落札	
中海工業(株)	6,390,000		
東伯建設(株)	6,385,000		
(有)長谷川商店	失格	入札心得第3条第3号による	
早田設備(株)	6,420,000		
(有)藤原工務店	6,380,000		
(有)松山組	6,380,000		
吉村産業(株)	6,425,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上米積1101-5	
		氏名・名称	(有)谷本工業 代表取締役 谷本一馬	
	請負金額		6,858,000 円 (税込み)	
	工期		平成28年10月8日 ~ 平成29年2月28日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	6,961,680 円 (税込み)
	変更工期	平成28年10月8日 ~ 平成29年3月22日
	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地元との協議により貯水槽設置位置の若干の変更及び法面勾配を1:2.0から1:1.8に変更したことによる土工量の減による減額。 2. 床掘りを行ったところ湧水が発生したため、ポンプ排水を追加したことによる増額。 3. 2度の大雪により作業が遅延し、当初工期での完成が困難となったことによる工期延長。 当初) 平成28年10月8日~平成29年2月28日 変更) 平成28年10月8日~平成29年3月22日