

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	19
工事の名称	上井第2処理分区災害復旧工事（28災第111号）	
工事の場所	倉吉市 福庭町1丁目外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年8月25日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,982,440円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年5月15日（月） 午前 9時20分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)井中組	9,230,000		
打吹建設(株)	9,243,000		
(株)クラエー	9,160,000	落札	
(株)重道組	9,200,000		
(有)長石建設	9,240,000		
福井土建(株)	9,243,000		
(有)若建設工業	9,200,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市鴨川町32番地1	
		氏名・名称	(株)クラエー 代表取締役 西村博文	
	請負金額		9,892,800 円（税込み）	
	工期		平成29年5月18日 ～ 平成29年8月25日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年5月18日 ～ 平成29年12月22日
	変更理由	マンホール布設替工において、現地調査の結果、当初設計の工法では周辺家屋への影響が懸念されることから、工法を再検討するため工期延長するもの

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	5,842,800 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	マンホール布設替工において、水道管理設箇所が当初想定していた箇所と異なり掘削範囲内にあることが判明し、水道管移設を避けるため工法の再検討を行った結果、マンホール更生工に工法を変更したことによる減額変更