

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	51
工事の名称	平成28年度下条橋橋梁補修工事	
工事の場所	倉吉市 三江	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年1月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	18,080,280円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月5日(月) 午前 9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	16,600,000		
奥田建設(有)	16,650,000		
(有)河崎組	16,700,000		
(有)河本建設	16,741,000		
(有)酒井建設	16,700,000		
(有)長石建設	16,500,000	落札(抽選)	
(株)MASUDA	16,650,000		
(有)松井組	16,500,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市馬場町59番地1
		氏名・名称	(有)長石建設 代表取締役社長 堀川大介
	請負金額		17,820,000 円 (税込み)
	工期		平成28年9月9日 ~ 平成29年1月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	~ 平成29年2月28日
	変更理由	平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震により被災した市内の復旧支援作業のため、本工事の作業員確保が困難となった。そのため、本工事の調整に不測の日数を要することとなり、工期内完成が困難となったため工期延長を行うもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	17,875,080 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	補修前に足場を設置し損傷状況を詳細に調査した結果、補修対象のひび割れ延長 (L=42.0m→L=50.7m) と断面修復箇所 (V=0.02m ³ →V=0.04m ³) が当初設計より新たに確認したため増額変更を行う。