

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	58
工事の名称	令和元年度 上灘枝線工事第2工区	
工事の場所	倉吉市 三明寺西	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年1月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	15,604,600円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年9月24日 午前9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
石亀芳樹園	14,186,000		
(有)河野建設	14,186,000		
(有)北窓組	辞退		
水谷工業(有)	辞退		
(有)長石建設	14,186,000		
(株)MASUDA	14,186,000		
(有)松井組	14,186,000		
(株)吉村興産	14,090,000	落札	

上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市巖城690番地1
		氏名・名称	(株)吉村興産 代表取締役 吉村年明
	請負金額	15,499,000 円 (税込み)	
	工期	令和元年9月28日 ~ 令和2年1月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	14,042,600 円 (税込み)
	変更工期	令和元年9月28日 ~ 令和2年3月20日
	変更理由	①受益者の希望により、宅内ユニットの設置を1箇所廃止したことによる減。 ②災害復旧工事を優先して、施工を行い、本工事の着手が遅れたことによる工期延伸。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	13,748,900 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	当初、安定処理工を行い、残土を国道313号改良工事に搬出する予定だったが、搬出時期が折り合わず、搬出先を倉吉市発注の災害復旧工事に変更した。これに伴い、安定処理工が不要になったことによる減額。