

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	35
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事（203）	
工事の場所	倉吉市 今在家	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年1月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,701,500円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年8月5日 午前9時10分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(有)河野建設	13,365,000		
(有)北窓組	辞退		
水谷工業(有)	13,350,000		
東亜土木(有)	13,365,000		
(有)長石建設	13,365,000		
(有)藤原工務店	13,200,000	落札	
株MASUDA	13,365,000		
(有)松井組	13,365,000		
株吉村興産	13,365,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市伊木195-1
		氏名・名称	(有)藤原工務店 代表取締役 藤原博文
	請負金額	14,520,000 円（税込み）	
	工期	令和元年8月8日～令和2年1月30日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和元年8月8日～令和2年3月10日
	変更理由	仮設道路(敷鉄板)施工箇所において、飼料作物を播種された箇所があり地元調整に不測の日数を要した。このため、工期内完成が困難となり、40日間の工期延期を行うよう変更する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	15,055,700 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	(1)4-237(今在家) ・既設張りコンクリートの取り壊し処分において、コンクリート厚等の精査により、数量が増となり変更する。 (2)4-231(今在家)、4-235(今在家)、4-237(今在家) ・農道路肩等の損傷に配慮して、仮設敷鉄板の数量を増とすよう変更する。