

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	111
工事の名称	平成30年災 林道栗尾線災害復旧工事 (7月豪雨)	
工事の場所	倉吉市 栗尾	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,217,800円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月14日 (木)	午前9時00分
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考
岩本建設(有)	8,500,000	
(有)河野建設	8,535,000	
水谷工業(有)	8,450,000	落札
(有)中江組	8,530,000	
(有)藤原工務店	辞退	
(有)向井組	8,535,000	
株吉村興産	8,510,000	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市米田町2丁目23番地2
		氏名・名称	水谷工業(有) 代表取締役 水谷哲章
	請負金額		9,126,000 円 (税込み)
	工期		平成31年2月19日 ~ 平成31年3月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月19日 ~ 平成31年7月31日
	変更理由	本工事を施工するにあたり、資材置場、土砂仮置場、重機廻し場等の工事用用地の確保に不測の日数を要したことにより、工期内完成が困難となったことから工期延長をするもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	9,959,760 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	本工事を施工するにあたり、当初は掘削土を流用するため、現地に仮置、埋戻すようにしていたが、現地に流用土の仮置場がなく施工困難なため、路線内にある待避所に流用土の運搬、整地、埋戻土の運搬を追加した事による増額。