

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-07
工事の名称	県道木地山倉吉線配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市新町3丁目 外		
工事の概要	水道施設工事		
工期	令和元年12月20日 まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	30,063,000 円 (税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	令和元年7月25日 (木) 午前9時00分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
中海工業(株)	26,800,000		
早田設備(株)	27,000,000		
大和設備倉吉(株)	26,850,000		
(株)クラエー	26,900,000		
(株)バクト総業	26,600,000	落札	
(株)空研	27,280,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市井手畑158番地
		氏名・名称	(株)バクト総業 代表取締役 高田 保幸
		請負金額	29,260,000 円 (税込み)
		工期	令和元年7月29日 ~ 令和元年12月20日
変更契約内容 (第1回)	変更請負金額	29,260,000 円 (税込み)	
	変更工期	令和元年7月29日 ~ 令和2年2月28日	
	変更理由	<p>人員不足により交通整理員の確保が難しいため、現場への着工が予定より1ヶ月半程度遅れたことによる工期延期。延期工期については、年末年始の繁忙期等の現場休止期間を考慮し、以下のとおりとする。</p> <p>当初 令和元年7月29日から令和元年12月20日 変更 令和元年7月29日から令和2年2月28日</p>	

変更契約内容 (第2回)	変更請負金額	29,301,800円(税込み)
	変更工期	令和元年7月29日 ~ 令和2年2月28日
	変更理由	<p>1 既存のアスファルト舗装厚を10cmと想定していたが、舗装を剥ぎ取りしたところ、20cmの舗装厚が確認されたことによる舗装切断工・舗装破碎工・As殻処分費の増額変更。</p> <p>2 当初、残土処分先を琴浦町八橋地内の鳥取県建設技術センター帽子取作業所としていたが、帽子取作業所が受入れ不可能な状況であるため、処分先を民間受入地へ変更したことにより、運搬距離が短くなったことによる減額変更。</p>