

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	106
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (101)	
工事の場所	倉吉市 下大江外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	6,347,160円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月12日(火) 午後1時50分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(有)河本建設	5,875,000		
倉吉環境事業(有)	5,877,000		
寿土木㈱	5,875,000		
(有)酒井建設	5,877,000		
(有)谷本工業	5,875,000		
中海工業㈱	5,872,000		
東伯建設㈱	5,870,000	落札	
(有)長谷川商店	5,877,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市三江168
		氏名・名称	東伯建設㈱ 代表取締役 山脇優
		請負金額	6,339,600 円 (税込み)
		工期	平成31年2月19日 ~ 平成31年3月31日

変更契約内容 (第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月19日 ~ 平成31年7月5日
	変更理由	仮設計画 (資材置場・工事用道路) の地元調整に不測の日数を要したため、工期を96日延期するように変更する。

変更契約内容 (第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月19日 ~ 令和元年8月30日
	変更理由	4-204(下大江)は、崩壊土砂により覆われていたため、災害査定時には水路の破損が確認できず、条件付削除と査定された。工事着手後に破損の確認ができたことにより、条件付査定解除の申請したところ、手続に不測の日数を要し工期内完成が困難となったため。

変更契約内容 (第3回)	変更請負金額	6,565,320 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	(1) 条件付削除の解除 4-204(下大江)において、災害査定時に崩壊土砂が水路を覆っていたため、水路フリームの破損が確認できなかったことにより条件付削除と査定されていたが、水路フリームの破損が確認できたので、水路フリーム(新材L=10m)を計上するように変更する。また、破損した水路のコンクリート塊撤去処分を追加計上する。 (2) 残土の流用に伴う仮置き 4-204(下大江)で発生する残土を他地区(4-205・4-230)に流用する計画としたが、一連の作業での直接搬入が困難で残土の仮置きが必要となり、追加計上するように変更する。 (3) 水替工のポンプ規格変更 4-230(岩倉)において、湧水量が多く現設計での施工が困難なため、水替えポンプ規格をΦ50mmからΦ100mmに変更する。