

入札・契約の内容

| | | |
|-----------|---|----------|
| | 所 属 | 企画産業部農林課 |
| | 入札・契約番号 | 7 |
| 工事の名称 | 平成30年災 林道円谷広瀬2号線災害復旧工事 その2 (7月豪雨・台風24号) | |
| 工事の場所 | 倉吉市 富海地内外 | |
| 工事の概要 | 土木一般工事 | |
| 工期 | 令和元年11月29日 | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | |
| 予定価格 | 21,007,800円(税込み) | |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。 | |

| | | |
|---|------------|---------|
| 入札日時 | 令和元年5月7日 | 午前9時00分 |
| 入札者(商号・名称) | 第1回入札金額(円) | 備考 |
| ㈱井中組 | 19,030,000 | |
| 打吹建設㈱ | 19,098,000 | |
| ㈱クラエー | 18,910,000 | 落札 |
| ㈱重道組 | 19,000,000 | |
| 福井土建㈱ | 19,000,000 | |
| ㈲若建設工業 | 19,098,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。 | | |

| | | | |
|--------|-----|-------|----------------------|
| 当初契約内容 | 相手方 | 住 所 | 鳥取県倉吉市鴨川町32番地1 |
| | | 氏名・名称 | ㈱クラエー 代表取締役 西村博文 |
| | | 請負金額 | 20,801,000円(税込み) |
| | | 工期 | 令和元年5月10日～令和元年11月29日 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 20,680,000円(税込み) |
| | 変更工期 | 変更なし |
| | 変更理由 | 1.3号箇所(7月豪雨)において、自然的な現象(法面崩落の拡大)により、当初設計の工法では施工できないことが確認され、関係機関と協議を行った結果、工法の変更を行ったことによる増額変更をするもの。 2.2号箇所(台風24号)の盛土工において、当初設計では盛土材を購入土としていたが、近接の県発注工事より建設発生土を受入れ、使用したことによる減額変更をするもの。 |

| | | |
|-------------|--------|---------------------|
| 変更契約内容(第2回) | 変更請負金額 | 変更なし |
| | 変更工期 | 令和元年5月10日～令和2年1月17日 |
| | 変更理由 | 建設発生土受入時期の調整のため。 |

| | | |
|-------------|--------|---|
| 変更契約内容(第3回) | 変更請負金額 | 25,360,500円(税込み) |
| | 変更工期 | 変更なし |
| | 変更理由 | 1.2号箇所(台風24号)の舗装工において、クラック及び段差が確認されたため舗装面積を増工した。 2.3号箇所(7月豪雨)及び、3号箇所(台風24号)において、法面崩落の危険が確認され土砂撤去を行い、法面保護工を増工した。 3.工事費の増は、上記理由による。 |