

入札・契約の内容

所 属	建設部地域整備課
入札・契約番号	81

工事の名称	令和2年度 大立下谷川改修工事
工事の場所	倉吉市 大立
工事の概要	土木一般工事
工期	令和3年3月26日まで
契約の方法	指名競争入札
予定価格	6,169,900円(税込み)
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。

入札日時	令和2年10月12日(月) 午前9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉環境事業(有)	5,609,000		
寿土木(株)	5,580,000	落札	
(株)セーフティ	5,593,000		
(有)辰巳園	5,608,000		
(有)谷本工業	5,590,000		
東伯建設(株)	5,590,000		
(有)長谷川商店	5,609,000		
(有)向井組	5,600,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市駄経寺町60番地1
		氏名・名称	寿土木(株) 代表取締役 小木高寿
	請負金額	6,138,000円(税込み)	
	工期	令和2年10月14日～令和3年3月26日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年10月14日～令和3年5月20日
	変更理由	施工に伴う迂回路の確保について、県と地元との調整に不測の日数を要したため、工期延期をするもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	6,999,300円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 埋め戻し土について 現場発生土を使用するよう計画していたが、玉石が多くまた含水比も多い状態の土で埋め戻しに不適な土であったため、購入土に変更したことにより増額変更をするものです。 2. 擁壁工について IP7付近の通路をスロープによる復旧としていたが、勾配が急で危険であると判断したため、地元関係者と協議した結果、5号重力式擁壁と階段工を新規に計上したことにより増額変更をするものです。