

入札・契約の内容

|   |                     | 所 属  | 倉吉市水道局工務課             |
|---|---------------------|--|-----------------------|
|   |                     | 入札・契約番号  | 水-15                  |
| 工事の名称                                     | 県道倉吉江北線配水管布設工事      |  |                       |
| 工事の場所                                     | 倉吉市堺町3丁目            |  |                       |
| 工事の概要                                     | 水道施設工事              |  |                       |
| 工期  | 令和2年1月31日まで         |  |                       |
| 契約の方法                                     | 指名競争入札              |  |                       |
| 予定価格                                      | 13,508,000円(税込み)    |  |                       |
| 指名業者の選定理由                                 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。 |  |                       |
| 入札日時                                      | 令和元年9月11日(水)午前9時00分 |  |                       |
| 入札者(商号・名称)                                | 第1回入札金額(円)          | 備考   |                       |
| 中海工業(株)                                   | 12,250,000          |  |                       |
| 早田設備(株)                                   | 12,200,000          |  |                       |
| 大和設備倉吉(株)                                 | 12,100,000          | 落札   |                       |
| (株)クラエー                                   | 12,280,000          |  |                       |
| (株)バクト総業                                  | 12,170,000          |  |                       |
| (株)空研                                     | 12,200,000          |  |                       |
|   |                     |  |                       |
|   |                     |  |                       |
|   |                     |  |                       |
|   |                     |  |                       |
| 上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。 |                     |  |                       |
| 当初契約内容                                    | 相手方                 | 住 所  | 倉吉市和田東町190            |
|   |                     | 氏名・名称  | 大和設備倉吉(株) 代表取締役 中村博之  |
|   |                     | 請負金額   | 13,310,000円(税込み)      |
|   |                     | 工期   | 令和元年9月13日 ~ 令和2年1月31日 |
| 変更契約内容(第一回)                               | 変更請負金額              | 14,425,400円(税込み)   |                       |
|   | 変更工期                | 令和元年9月13日 ~ 令和2年1月31日  |                       |
|   | 変更理由                | 1 当初設計では配水管布設位置と既設管撤去位置は、同掘削内を想定していたが、試掘調査及び既設管撤去の掘削の際に、既設管の位置が想定と異なる経路で布設されていることが判明したため掘削幅を変更したことによる土工及び舗装工の増額変更<br>掘削幅 車道部 当初0.55m 変更0.55~1.10m(展開図による)<br>歩道部 当初0.75m 変更1.00m |                       |