

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	87
工事の名称	倉吉市立上小鴨小学校広瀬分校解体工事	
工事の場所	倉吉市 広瀬	
工事の概要	建築一般工事	
工期	令和3年2月26日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,025,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年10月26日（月） 午前9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	12,730,000		
井戸垣産業(株)	12,750,000		
(株)小鴨	12,750,000		
(有)河崎組	12,720,000		
(有)河本建設	12,750,000		
ハレル(株)	12,600,000	落札	
福井土建(株)	12,750,000		
(有)藤原工務店	12,720,000		
(有)向井工務店	12,730,000		
(有)若建設工業	12,720,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市海田西町一丁目162番地
		氏名・名称	ハレル(株) 代表取締役 三嶋新二
	請負金額		13,860,000 円（税込み）
	工期		令和2年10月28日～令和3年2月26日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年10月28日～令和3年3月26日
	変更理由	例年にない降雪による天候不良や、真砂土の調達調整に想定以上の日数を要したことから、履行期間を延長するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	14,870,900 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 水質に悪影響を与えるため砂濾器のフィルター交換。 2. 初回調査で飲料水としては不適合となったため水質検査の追加。 3. 造成計画の変更に伴い、測量が必要のため場内の整地。 4. 中部地区で真砂土の調達が困難なため真砂土を米子から調達して路盤を造成。 5. 路床の造成にあたり、一部地盤が軟弱なため地盤改良。 6. 場内の雨水を排水するため排水溝設置。