

入札・契約の内容

	所 属	上下水道局工務課
	入札・契約番号	94
工事の名称	県道倉吉江北線舗装復旧工事	
工事の場所	倉吉市 堺町3丁目	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	令和3年2月5日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	2,699,400円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年11月16日(月) 午前9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
㈱井中組	2,454,000		
打吹建設㈱	2,454,000		
㈲河野建設	2,450,000	落札	
㈱重道組	2,454,000		
㈲長石建設	2,454,000		
福井土建㈱	2,454,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	㈲河野建設 代表取締役 河野達也
		請負金額	2,695,000円(税込み)
		工期	令和2年11月21日～令和3年2月5日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	2,806,100円(税込み)
	変更工期	令和2年11月21日～令和3年3月15日
	変更理由	1. 次の理由で工期延長 (1) 県発注の「県道倉吉江北線(三明寺橋)橋梁補強工事(3工区)(交付金)」のため令和3年1月5日から2月4日まで三明寺橋が通行止めになるため、迂回路である本工事箇所が渋滞が予想される (2) 他工事での動員増加により交通誘導員の確保が困難 2. 現地点検により工法の一部を機械から人力に変更したことによる土工の増

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	2,613,600円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	当初は、交差点の信号機を停止し、交通誘導するように計画していたが、警察との協議の結果、信号機を停止せずに交通誘導するように計画変更したことによる誘導員の減。