

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	91
工事の名称	北谷川河川災害復旧工事 (30災第570号)	
工事の場所	倉吉市 大河内	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年7月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	13,871,520円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年1月28日(月)	午後1時40分
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考
(株)アオキ建設	12,800,000	
(有)大田金松園	12,844,000	
奥田建設(有)	12,800,000	
(有)河崎組	12,844,000	
水谷工業(有)	辞退	
東亜土木(有)	12,800,000	
(有)向井組	12,844,000	
(株)吉村興産	12,650,000	落札
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市巖城690-1
		氏名・名称	(株)吉村興産 代表取締役 吉村年明
		請負金額	13,662,000 円 (税込み)
		工期	平成31年2月1日 ~ 令和元年7月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月1日 ~ 令和元年8月22日
	変更理由	下流工区の掘削及び床掘範囲が岩塊・玉石であり、作業に時間を要し工程に遅れが生じたため、契約書第21条に基づき工期を変更する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月1日 ~ 令和元年9月30日
	変更理由	残土処分場(帽子取事業所)が場内の整備段階になっており、9月中旬まで残土の受け入れができない見込みとなったため、工期を変更する。

変更契約内容(第3回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月1日 ~ 令和元年10月18日
	変更理由	1. 借地(工事用道路設置)の復旧方法について、地権者との調整に不測の日数を要したため。 2. 当初設計において舗装工A=2㎡を見込んでいたが、現地踏査の結果クラックが生じている範囲があったため、復旧面積を増やしたことによる増額。 3. その他軽微な数量変更は、着工前測量の結果による。