

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	115
工事の名称	平成29年度 市道西町越殿町線外舗装修繕工事	
工事の場所	倉吉市 鍛冶町1丁目外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成30年3月10日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	7,488,720円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年10月30日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	6,928,000		
打吹建設(株)	6,934,000		
(有)河野建設	6,900,000	落札	
(株)重道組	6,930,000		
(有)長石建設	6,934,000		
福井土建(株)	6,930,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也
		請負金額	7,452,000 円 (税込み)
		工期	平成29年11月2日 ~ 平成30年3月10日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	8,233,920 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 市道国分寺桜線について着工前の現場踏査の際に既設舗装面が亀甲状にひび割れてしている箇所があり、当初設計のオーバーレイを舗装打換に変更したことによる増額。 当初 オーバーレイ(A=153㎡) 変更 オーバーレイ(A=86.1㎡)・ 舗装打換(A=58.8㎡)</p> <p>2. 舗装工について市道越殿町金森町線と市道宮川町中央線で舗装の陥没・沈下が広範囲であり早急な修繕が必要であることから、この2路線の舗装打換(A=152.8㎡)を追加したことにより増額。</p>