

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	116
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (111)	
工事の場所	倉吉市 大河内外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,870,120円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月25日(月)	午後1時35分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考
㈱アオキ建設	9,100,000	
石亀芳樹園	9,139,000	
岩本建設㈱	9,100,000	
㈱小鴨	9,130,000	
奥田建設㈱	9,100,000	
(有)河崎組	9,139,000	
(有)河野建設	9,135,000	
水谷工業㈱	辞退	
大和設備倉吉㈱	9,139,000	
東亜土木㈱	9,070,000	
(有)中江組	辞退	
(有)藤原工務店	9,050,000	落札
(有)松井組	9,139,000	
(有)向井組	9,139,000	
㈱吉村興産	9,080,000	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市伊木195-1
		氏名・名称	(有)藤原工務店
		請負金額	9,774,000 円 (税込み)
		工期	平成31年2月27日 ~ 平成31年3月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月27日 ~ 平成31年7月5日
	変更理由	仮設計画(資材置場・工事用道路)について、工事着手前の地元調整に不測の日数を要したため。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月27日 ~ 令和元年8月30日
	変更理由	4-272(大河内)は、工事用道路の位置及び工法、機械の進入経路について、現場との高低差、距離等による制約があるため、仮設計画の決定が難航し不測の日数を要し、工期内完成が困難となったため。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	10,183,320 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	①土工の変更 河川内掘削をしたところ、広範囲にわたり岩盤が確認されたため、床掘を軟岩掘削に変更する。 ②水替工の変更 河川の水量が多く湧水量も当初の想定より多量に発生し、現設計での施工が困難なため水替えポンプを1台から2台に増設し、規格をΦ50mmからΦ100mmに変更する。 ③法面工の変更 工事用道路、機械の進入経路の選定にあたり、現況地盤を掘り下げて進入路を確保する必要が生じたため、法面の復旧箇所について張芝面積を変更する。