

入札・契約の内容

所 属	建設部建設課
入札・契約番号	61

工事の名称	令和元年度 市道大谷大谷茶屋線道路改良工事
工事の場所	倉吉市 不入岡
工事の概要	土木一般工事
工期	令和2年3月27日まで
契約の方法	指名競争入札
予定価格	53,739,400円(税込み)
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。

入札日時	令和元年9月30日 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額 (円)	第2回入札金額 (円)	備考
(株)井中組	48,700,000		
打吹建設(株)	47,800,000		落札
(株)クラエー	48,871,000		
(株)重道組	48,860,000		
福井土建(株)	48,700,000		
(有)若建設工業	48,860,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市旭田町60-1
		氏名・名称	打吹建設(株) 代表取締役 小谷裕司
		請負金額	52,580,000 円 (税込み)
		工期	令和元年10月8日 ~ 令和2年3月27日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和元年10月8日 ~ 令和2年7月31日
	変更理由	本工事路線が児童の通学路のため、学校側と協議したところ、通行規制延長について制約(要望)があり、完了までの施工日数が増えたため、工期を延期するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	54,437,900 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 自由勾配側溝の蓋について、次発注予定の舗装工事で設置を行うよう見込んでいたが、地元要望により、歩行者の安全を早期に確保するため、本工事で追加した。 2. 当初設計では仮置場で曝気を目的として存置としていたが、曝気処理では土質の改善が見込めず、処分場の受入れ条件を満足させることができないため、固化材を使用して土質の改善を実施。 3. その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 上記の理由により、増額変更するもの。